

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO		 PREFEITURA CARMO <i>Cidade Bela</i>		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS HABITAÇÃO e INFRAESTRUTURA
PREFEITURA MUNICIPAL DO CARMO RJ		DATA: Janeiro de 2026		
OBRA: SISTEMA DE DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO NO BAIRRO PROGRESSO - CARMO/RJ				
LOCAL: Esquina da Rua Tancredo Neves com a Rua Sílvio Geraldo França, bairro Progresso, Município de Carmo/RJ		BDI	FORMA DE EXECUÇÃO:	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: EMOP-RJ - 11/2025 / SINAPI-RJ - 11/2025		20,50%	(X)	DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES			()	INDIRETA
Bancos:	EMOP - 11/2025 - Rio de Janeiro ; SINAPI - 11/2025 - Rio de Janeiro	BDI:	Padrão - 20,50% Material - 11,10%	

Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00 % R\$ 14.410,68	40,00 % R\$ 5.764,27	35,00 % R\$ 5.043,74	25,00 % R\$ 3.602,67
2	CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00 % R\$ 18.073,18	100,00 % R\$ 18.073,18		
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00 % R\$ 12.629,27	70,00 % R\$ 8.840,49	30,00 % R\$ 3.788,78	
4	MUROS DE CONTENÇÃO	100,00 % R\$ 185.827,11	50,00 % R\$ 92.913,56	50,00 % R\$ 92.913,56	
5	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00 % R\$ 34.720,33		20,00 % R\$ 6.944,07	80,00 % R\$ 27.776,26
6	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO E NOVA PAVIMENTAÇÃO	100,00 % R\$ 43.669,81			100,00 % R\$ 43.669,81
Porcentagem Período			40,60 %	35,14 %	24,26 %
Custo Período			R\$ 125.591,50	R\$ 108.690,14	R\$ 75.048,74
Porcentagem Acumulado		100,00 %	40,60 %	75,74 %	100,00 %
Custo Acumulado		R\$ 309.330,38	R\$ 125.591,50	R\$ 234.281,64	R\$ 309.330,38

RESPONSÁVEL TÉCNICO
DIEGO DE SALLES ABREU CURTY
ARQUITETO E URBANISTA - CAU/BR Nº A69836-9