



**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS**  
**19/08/2025**

Obra de Reforma, Ampliação e Adequação da Casa do Caminho

Data da vistoria:	19/08/2025
Obra:	Obra de Reforma, ampliação e adequação da Casa do Caminho
Endereço:	Rua Amâncio da Silva Porto, nº47, Boa Ideia, Carmo-RJ
Empresa:	RH Serviços e Empreendimentos Ltda
ART ou RRT de Execução:	ART 2020240320996
Numero do contrato:	0578/2024
Nº da concorrência:	0004/2024
Nº da ordem de serviço:	0006/2024
Prazo inicial:	12 meses
Início:	24/09/2024
Termo aditivo:	1º Termo aditivo de prazo – 60 dias (24/09/2025 a 24/11/2025) 1º Termo aditivo de valor – R\$ 32.091,81
Término:	24/11/2025
Valor total após aditivo:	R\$ 535.491,81
Valores Pagos:	R\$ 38.010,38
Percentual executado:	24 %
Fiscal da Obra:	Lídia de Moraes Lutterbach Pereira
Portaria de Nomeação de Fiscal:	PORTARIA Nº 396/2025
Tipo de recurso:	Recurso Próprio
Situação atual da obra:	Em execução

**CARMO**  
COMPROMISSO COM O PRESENTE,  
VISÃO PARA O FUTURO































COMPROMISSO COM O PRESENTE,  
VISÃO PARA O FUTURO

Lídia de Moraes Lutterbach Pereira  
Fiscal de obras – Portaria nº 396/2025

