



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS
07/04/2025

Obra de Reforma, Ampliação e Adequação da Casa do Caminho

Data da vistoria:	02/04/2025
Obra:	Obra de Reforma, ampliação e adequação da Casa do Caminho
Endereço:	Rua Amâncio da Silva Porto, nº47, Boa Ideia, Carmo-RJ
Empresa:	RH Serviços e Empreendimentos Ltda
ART ou RRT de Execução:	ART 2020240320996
Numero do contrato:	0578/2024
Nº da concorrência:	0004/2024
Nº da ordem de serviço:	0006/2024
Prazo inicial:	12 meses
Início:	24/09/2024
Término:	24/09/2025
Valor:	503.400,00
Valores Pagos:	R\$ 38.010,38
Percentual executado:	7,55 %
Fiscal da Obra:	Lídia de Moraes Lutterbach Pereira
Portaria de Nomeação de Fiscal:	PORTARIA Nº 396/2025
Tipo de recurso:	Recurso Próprio
Situação atual da obra:	Em execução

P R E F E I T U R A
CARMO
COMPROMISSO COM O PRESENTE,
VISÃO PARA O FUTURO







COMPROMISSO COM O PRESENTE,
VISÃO PARA O FUTURO

Lídia de Moraes Lutterbach Pereira
Fiscal de obras – Portaria nº 396/2025

