

## **RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS**

**10/04/2025**

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO COM DRENAGEM NA LOCALIDADE LOTEAMENTO SÃO DIMAS-EMBOQUE, LOTE 11, QUADRA LOTEAMENTO SÃO DIMAS, NO MUNICÍPIO DE CARMO-RJ.

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obra:                           | Contenção                                                                                     |
| Endereço:                       | Loteamento São Dimas-Emboque, Lote 11, Quadra Loteamento São Dimas, no Município de Carmo-RJ. |
| Empresa:                        | RH Serviços e Empreendimentos LTDA                                                            |
| ART ou RRT de Execução:         |                                                                                               |
| Numero do contrato:             | 0561/2024                                                                                     |
| Nº da concorrência:             | 04268/2024                                                                                    |
| Nº da ordem de serviço:         | 005/2024                                                                                      |
| Prazo inicial:                  | 10 meses                                                                                      |
| Início:                         | 19/09/2024                                                                                    |
| Valor:                          | R\$ 781.813,96                                                                                |
| Termos aditivos:                |                                                                                               |
| Prazo da obra cronograma:       | 23/09/2024                                                                                    |
| Prazo do contrato:              | 23/07/2025                                                                                    |
| Valores Pagos:                  | R\$ 588.336,63                                                                                |
| Percentual executado:           | 75,25%                                                                                        |
| Fiscal da Obra:                 | Nathan Xavier de Araujo                                                                       |
| Portaria de Nomeação de Fiscal: | PORTARIA Nº 305/2025                                                                          |
| Tipo de recurso:                | Recurso Próprio                                                                               |
| Situação atual da obra:         | Em andamento                                                                                  |
| Placa de obra?                  | Sim                                                                                           |









