

## **RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS**

**10/04/2025**

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, SITO À RUA PEREIRA DE CARVALHO, NO DISTRITO DE PORTO VELHO DO CUNHA, NO MUNICÍPIO DE CARMO-RJ.

|                                 |                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Obra:                           | Pavimentação e Drenagem                                                                 |
| Endereço:                       | Rua Pereira de Carvalho, no Distrito de Porto Velho Do Cunha, no Município de Carmo-RJ. |
| Empresa:                        | Angular Engenharia e Construções LTDA                                                   |
| ART ou RRT de Execução:         |                                                                                         |
| Numero do contrato:             | 0492/2024                                                                               |
| Nº da concorrência:             | 0003/2024                                                                               |
| Nº da ordem de serviço:         | 003/2024                                                                                |
| Prazo inicial:                  | 03 meses                                                                                |
| Início:                         | 19/08/2024                                                                              |
| Valor:                          | R\$ 168.300,00                                                                          |
| Termos aditivos:                |                                                                                         |
| Prazo da obra cronograma:       | 19/08/2024                                                                              |
| Prazo do contrato:              | 19/11/2024                                                                              |
| Valores Pagos:                  | R\$ 132.194,66                                                                          |
| Percentual executado:           | 78,54%                                                                                  |
| Fiscal da Obra:                 | Nathan Xavier de Araujo                                                                 |
| Portaria de Nomeação de Fiscal: | PORTARIA Nº 308/2025                                                                    |
| Tipo de recurso:                | Recurso Próprio                                                                         |
| Situação atual da obra:         | Em andamento                                                                            |
| Placa de obra?                  | Sim                                                                                     |





