

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL DE OBRA

Data da vistoria:	25/07/2022
Obra:	Implantação de melhorias sanitárias domiciliares no Município de Carmo-RJ
Endereço:	Diversas localidades no Município do Carmo-RJ
Empresa:	ANGULAR CONSTRUÇÕES LTDA ME
ART ou RRT de Execução:	2020200020199
Numero do contrato:	001/2020
Numero da tomada de preço:	0002/2019
Numero da ordem de serviço:	004/2020
Prazo:	10 meses (de acordo com Contrato 001/2020)
Início previsto:	29/01/2020 (de acordo com Ordem de Serviço 004/2020)
Término previsto:	29/11/2020 (de acordo com Contrato 001/2020)
Valor:	R\$ 425.008,05
Termos aditivos:	1º TA – prorrogação de prazo até 29/02/2022 2º TA - prorrogação de prazo até 01/08/2022 3º TA - prorrogação de prazo até 01/11/2022
Percentual executado:	100%
Fiscal da Obra:	Gabriella Serrazina Pinheiro
Portaria de Nomeação de Fiscal:	PORTARIA Nº 153/2022
ART ou RRT de Fiscalização:	RRT – 12307229 (a partir de 23/08/2022)
Tipo de recurso:	Convenio nº CV 1194/17, celebrado entre o Município de Carmo-RJ e a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, em 29/12/2017.

CARMO, 25/07/2022

GABRIELLA SERRAZINA PINHEIRO
ARQUITETA
FISCAL DA OBRA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO











P R E F E I T U R A
CARMO
Cidade Bela

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
OBRAS
HABITAÇÃO e
INFRAESTRUTURA





P R E F E I T U R A
CARMO
Cidade Bela

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
**OBRAS
HABITAÇÃO e
INFRAESTRUTURA**







P R E F E I T U R A
CARMO
Cidade Bela

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
**OBRAS
HABITAÇÃO e
INFRAESTRUTURA**





P R E F E I T U R A
CARMO
Cidade Bela

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
OBRAS
HABITAÇÃO e
INFRAESTRUTURA













P R E F E I T U R A
CARMO
C i d a d e B e l a

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
**OBRAS
HABITAÇÃO e
INFRAESTRUTURA**





CARMO, 25/07/2022

GABRIELLA SERRAZINA PINHEIRO
ARQUITETA
FISCAL DA OBRA