


RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL DE OBRA

Data da vistoria:	16/05/2023
Obra:	Obra de execução de 04 muros de contenção localizados na Rua Carminda Maria da Conceição, Rua D (trecho 1 e trecho 2) e Rua Geraldo de Souza Câmara
Endereço:	Bairro Ulisses Lengrubler, Município de Carmo-RJ.
Empresa:	ANGULAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ART ou RRT de Execução:	2020230101045
Número do contrato:	0346/2023
Número da tomada de preço:	004/2023
Número da ordem de serviço:	006/2023
Prazo:	04 meses
Início:	02/05/2023 (de acordo com a Ordem de Serviço)
Término:	02/09/2023
Valor:	R\$ 469.849,24
Termos aditivos:	-
Valores Pagos:	-
Percentual executado:	Nenhuma medição feita
Fiscal da Obra:	Nathan Xavier de Araujo
Portaria de Nomeação de Fiscal:	Aguardando
ART ou RRT de Fiscalização:	ART - 2020230124386




P R E F E I T U R A
C A R M O
C i d a d e B e l a

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
**OBRAS
HABITAÇÃO e
INFRAESTRUTURA**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




● ○ REDMI NOTE 8
∞ AI QUAD CAMERA



P R E F E I T U R A
C A R M O
C i d a d e B e l a

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
OBRAS
HABITAÇÃO e
INFRAESTRUTURA







P R E F E I T U R A
C A R M O
C i d a d e B e l a

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
OBRAS
HABITAÇÃO e
INFRAESTRUTURA





Carmo, 30 de maio de 2023

NATHAN XAVIER DE ARAUJO
FISCAL DO USO DO SOLO E CONSTRUÇÕES URBANAS
FISCAL DA OBRA