

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA

Data da vistoria:	09/01/2023
Obra:	Construção E Ampliação Da Estrutura Física Do Centro De Educação Infantil Arlete Tavares Ferreira (Unidade Escolar da AABB)
Endereço:	Estrada Carmo x Além Paraíba, nº 813, Distrito da Influência – Carmo/RJ
Empresa:	Angular Engenharia e Construções LTDA
ART ou RRT de Execução:	ART 2020230076089
Número do contrato:	0730/2022
Número da tomada de preço:	016/2023
Número da ordem de serviço:	005/2023
Prazo:	08 meses
Início:	03/01/2023 (de acordo com a Ordem de Serviço)
Término:	R\$ 1.011.644,42
Valor:	1º Termo Aditivo – Valor R\$ 127.073,62 Prazo – 60 dias 2º Termo Aditivo – Prazo 6 meses
Termos aditivos:	R\$ 1.138.718,83
Valor total após aditivos:	27/04/2024
Prazo Final após aditivos:	R\$ 306.332,06
Valores Pagos:	Aprox.: 20%
Percentual executado:	
Fiscal da Obra até o dia 17/04/2023	Vanessa da Cruz Gomes
Portaria de Nomeação de Fiscal até o dia 17/04/2023	Portaria 379/2022
Fiscal da Obra:	Louise Melina Calado Lanate
Portaria de Nomeação de Fiscal:	PORTARIA Nº 0155/2023
ART ou RRT de Fiscalização:	RRT - 13047009
Tipo de recurso:	Recurso Próprio

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





