

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

Obra:	Execução de obras de pavimentação e drenagem de ruas, Rua 1, Rua 2 e Rua Pereira de Carvalho de Porto Velho do Cunha, e, Rua Professora Leda Ribeiro, bairro Centro no município de Carmo-RJ
Endereço:	Rua 1, Rua 2 e Rua Pereira de Carvalho de Porto Velho do Cunha, e, Rua Professora Leda Ribeiro, bairro Centro no município de Carmo-RJ
Empresa:	ANGULAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ART ou RRT de Execução:	2020230047677
Número do contrato:	0055/2023
Número da tomada de preço:	0012/2022
Número da ordem de serviço:	003/2022
Prazo:	09 meses
Início:	14/08/2023 (de acordo com a Ordem de Serviço)
Término:	14/05/2024
Valor:	R\$ 665.159,71
Termos aditivos:	-
Valores Pagos:	R\$ 222.864,05
Percentual executado:	33,50%
Fiscal da Obra:	Nathan Xavier de Araujo



P R E F E I T U R A
CARMO
C i d a d e B e l a

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
**OBRAS
HABITAÇÃO e
INFRAESTRUTURA**



26 de jan. de 2024 15:16:56



P R E F E I T U R A
CARMO
Cidade Bela

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
**OBRAS
HABITAÇÃO e
INFRAESTRUTURA**





P R E F E I T U R A
CARMO
C i d a d e B e l a

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
OBRAS
HABITAÇÃO e
INFRAESTRUTURA



26 de jan. de 2024 15:34:32



P R E F E I T U R A
CARMO
C i d a d e B e l a

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
**OBRAS
HABITAÇÃO e
INFRAESTRUTURA**

