

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

06/09/2024

OBRA DE REFORMA CONTRA INCENDIO E PANICO EM 10 ESCOLAS DO MUNICIPIO DO CARMO-RJ

Obra:	OBRA DE REFORMA CONTRA INCENDIO E PANICO
Endereço:	Em 10(Dez) Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino Carmo -RJ
Empresa:	RH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
ART ou RRT de Execução:	2020240034483 e 2020240253080
Número do contrato:	0788/2023
Nº da TP:	0014/2023
Nº da ordem de serviço:	001/2024
Prazo inicial:	06 meses
Início:	05/02/2024
Valor:	R\$ 419.882,94
Termos aditivos:	ADITIVO DE PRAZO + 4 MESES
Prazo da obra cronograma:	05/12/2024
Prazo do contrato:	05/12/2024
Valores Pagos:	R\$ 234.323,75
Percentual executado:	55,81 %
Fiscal da Obra:	Allisson Carvalho Silva
Portaria de Nomeação de Fiscal:	PORTARIA Nº 058/2024
Tipo de recurso:	RECURSO PRÓPRIO
Situação atual da obra:	Em execução
Placa de obra?	INSTALADAS NOS LOCAIS





















