

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS
06/09/2024

REFORMA COMPLEMENTAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZA DE
ARAUJO BRAZ, NO DISTRITO CÓRREGO DA PRATA
OBRA CONCLUÍDA

Obra:	Reforma Complementar Na Escola Municipal Luiza De Araujo Braz, No Distrito Córrego Da Prata
Endereço:	Distrito Córrego Da Prata
Empresa:	MC Rodrigues Serviços e Empreendimentos LTDA ME
ART ou RRT de Execução:	ART - 2020230136519
Numero do contrato:	0418/2023
Numero da tomada de preço:	0003/2023
Numero da ordem de serviço:	002/2023
Prazo inicial:	04 meses
Início:	22/05/2023
Valor:	R\$ 154.263,56
Termos aditivos:	1º TA: prazo (+ 60dias) 2º TA: prazo (+ 90 dias) 3º TA: prazo (+60dias) 4º TA: valor (+R\$ 43.590,94)
Valor final após aditivos:	R\$ 197.854,50
Prazo final após aditivos:	22/04/2024
Valores Pagos:	R\$ 39.752,55 (Primeira Medição – 09/08/2023) R\$ 36.159,35 (Segunda Medição – 12/09/2023) R\$ 16.655,11 (Terceira Medição – 16/11/2023) R\$ 105.636,89 (Quarta Medição – 21/03/2024) Total pago: R\$ R\$ 197.854,50
Percentual executado:	100%
Fiscal da Obra:	Gabriella Serrazina Pinheiro
Portaria de Nomeação de Fiscal:	PORTARIA Nº 238/2023
Tipo de recurso:	Recurso próprio
Situação atual da obra:	Em execução
Placa de obra?	Sim







