



**055 - RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE  
DEMOLIÇÃO DA ANTIGA QUADRA POLIESPORTIVA ETTORE DALBONI**

|                                 |                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data da vistoria:               | 17/03/2026                                                                                                                                 |
| Obra:                           | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DA ANTIGA QUADRA POLIESPORTIVA ETTORE DALBONI, LOCALIZADA NA RUA TANCREDO NEVES, Nº 519, BAIRRO PROGRESSO, CARMO-RJ. |
| Endereço:                       | Rua Tancredo Neves, nº 519, Bairro Progresso                                                                                               |
| Empresa:                        | DOUGLAS SENRA GOMES ME                                                                                                                     |
| RRT de Projeto:                 | XXXXX                                                                                                                                      |
| ART ou RRT de Execução:         | XXXXX                                                                                                                                      |
| Número do contrato:             | 0129/2026                                                                                                                                  |
| Número da Dispensa:             | 0012/2026                                                                                                                                  |
| Número da ordem de serviço:     | 013/2026                                                                                                                                   |
| Prazo:                          | 03 meses                                                                                                                                   |
| Início:                         | 16/03/2026                                                                                                                                 |
| Término:                        | 16/06/2026                                                                                                                                 |
| Valor:                          | R\$ 85.502,28                                                                                                                              |
| Valores Pagos:                  | R\$ 0,00                                                                                                                                   |
| Percentual executado:           | 0%                                                                                                                                         |
| Fiscal da Obra:                 | Nathan Xavier de Araujo                                                                                                                    |
| Portaria de Nomeação de Fiscal: | PORTARIA Nº 049/2026                                                                                                                       |






|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Tipo de recurso         | Recurso Próprio |
| Situação atual da obra: | Em execução     |

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





17 de mar. de 2026 15:31:11  
21°55'36,16126"S 42°36'57,61174"W  
184° S  
Carmo 28640-000  
Brasil



NATHAN XAVIER DE ARAUJO  
FISCAL DO USO DO SOLO E CONSTRUÇÕES URBANAS  
FISCAL DA OBRA

P R E F E I T U R A  
**CARMO**

COMPROMISSO COM O PRESENTE,  
VISÃO PARA O FUTURO

