

 PREFEITURA
CARMO
Cidade Bela

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS
HABITAÇÃO •
INFRAESTRUTURA

DATA: Maio de 2026

BDI

FORMA DE EXECUÇÃO:

0,50%

(X)

INDIRETA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

BDI:

Padrão - 20,50%
Material - 11,10%

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ETAPAS INICIAIS	100,00 %	20,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %
		R\$ 25.968,78	R\$ 5.193,76	R\$ 4.155,00	R\$ 4.155,00	R\$ 4.155,00	R\$ 4.155,00	R\$ 4.155,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, DEMOLIÇÕES E TRANSPORTES	100,00 %	100,00%					
		R\$ 12.226,53	R\$ 12.226,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	ESTRUTURAS	100,00 %	15,00%	35,00%	50,00%			
		R\$ 95.317,37	R\$ 14.297,61	R\$ 33.361,08	R\$ 47.658,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	VEDAÇÃO VERTICAL	100,00 %		60,00%	40,00%			
		R\$ 17.630,43	R\$ 0,00	R\$ 10.578,26	R\$ 7.052,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00 %		50,00%	50,00%			
		R\$ 26.945,87	R\$ 0,00	R\$ 13.472,94	R\$ 13.472,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00 %			20,00%	80,00%		
		R\$ 11.506,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.301,28	R\$ 9.205,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	REVESTIMENTOS E FORROS	100,00 %				100,00%		
		R\$ 57.230,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.506,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	COBERTURA	100,00 %				100,00%		
		R\$ 18.761,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.761,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	ESQUADRIAS	100,00 %				30,00%	30,00%	40,00%
		R\$ 30.924,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.277,31	R\$ 9.277,31	R\$ 12.369,75
10	ACABAMENTOS	100,00 %					50,00%	50,00%
		R\$ 36.285,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.142,88	R\$ 18.142,88
11	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	100,00 %					50,00 %	50,00 %
		R\$ 5.440,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.720,09	R\$ 2.720,09
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00 %				100,00 %		
		R\$ 6.033,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.033,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Porcentagem Período			9,21 %	17,88 %	21,68 %	17,12 %	9,96 %	10,86 %
Custo Período			R\$ 31.717,89	R\$ 61.567,28	R\$ 74.640,08	R\$ 58.939,35	R\$ 34.295,29	R\$ 37.387,73
Porcentagem Acumulado		100,00 %	9,21 %	17,88 %	21,68 %	17,12 %	9,96 %	10,86 %
Custo Acumulado		R\$ 344.271,92	R\$ 31.717,89	R\$ 61.567,28	R\$ 74.640,08	R\$ 58.939,35	R\$ 34.295,29	R\$ 37.387,73

RESPONSÁVEL TÉCNICA
VANESSA DA CRUZ GOMES
ENGENHEIRA CIVIL - CREA: MG 225049/D