

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO			 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS HABITAÇÃO e INFRAESTRUTURA		
PREFEITURA MUNICIPAL DO CARMO / RJ			DATA: Junho de 2026		
OBRA: DRENAGEM E RECOMPOSIÇÃO DE TALUDE, RUA UBELART, CENTRO - CARMO/RJ					
LOCAL: Rua Ubelart - Município de Carmo/RJ			BDI	FORMA DE EXECUÇÃO:	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: EMOP-RJ - 05/2026 / SINAPI-RJ - 05/2026			20,50%	(X)	DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES				()	INDIRETA
Bancos:	EMOP - 05/2026 - Rio de Janeiro ; SINAPI - 05/2026 - Rio de Janeiro		BDI:	Padrão - 20,50% Material - 11,10%	
Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00 % R\$ 15.240,60	29,00 % R\$ 4.419,77	32,30 % R\$ 4.922,71	38,70 % R\$ 5.898,11
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00 % R\$ 15.435,54	100,00 % R\$ 15.435,54		
3	DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00 % R\$ 75.082,40	40,00 % R\$ 30.032,96	40,00 % R\$ 30.032,96	20,00 % R\$ 15.016,48
4	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTES	100,00 % R\$ 96.884,32	40,00 % R\$ 38.753,73	40,00 % R\$ 38.753,73	20,00 % R\$ 19.376,86
5	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00 % R\$ 242.330,68	40,00% R\$ 96.932,27	40,00 % R\$ 96.932,27	20,00 % R\$ 48.466,14
6	PAVIMENTAÇÃO	100,00 % R\$ 71.875,01		50,00% R\$ 35.937,51	50,00 % R\$ 35.937,51
7	RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES E COBERTURA VEGETAL	100,00 % R\$ 122.593,73			100,00 % R\$ 122.593,73
Porcentagem Período			29,02 %	32,31 %	38,67 %
Custo Período			R\$ 185.574,27	R\$ 206.579,18	R\$ 247.288,83
Porcentagem Acumulado		100,00 %	29,02 %	61,33 %	100,00 %
Custo Acumulado		R\$ 639.442,28	R\$ 185.574,27	R\$ 392.153,45	R\$ 639.442,28
RESPONSÁVEL TÉCNICO DIEGO DE SALLES ABREU CURTY ARQUITETO E URBANISTA - CAU/BR: Nº A69836-9					