



054 - RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA DE ADEQUAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO

Data da vistoria:	31/03/2026
Obra:	OBRA DE ADEQUAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO NA RUA GERALDO MARIANO, EM CARMO-RJ
Endereço:	Rua Geraldo Mariano
Empresa:	ANGULAR CONSTRUÇÕES LTDA
RRT de Projeto:	16516539
ART ou RRT de Execução:	xxxxxx
Número do contrato:	0164/2026
Número da Dispensa:	0020/2026
Número da ordem de serviço:	002/2026
Prazo:	03 meses
Início:	01/04/2026
Término:	01/07/2026
Valor:	R\$ 95.202,76
Valores Pagos:	R\$ 0,00
Percentual executado:	0%
Fiscal da Obra:	Nathan Xavier de Araujo
Portaria de Nomeação de Fiscal:	PORTARIA Nº 060/2026
Tipo de recurso	Recurso Próprio





Situação atual da obra:	Em execução
-------------------------	-------------

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREFEITURA
CARMO

COMPROMISSO COM O PRESENTE,
VISÃO PARA O FUTURO



Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Infraestrutura

End.: Rua Martinho Campos, nº 35, Centro, Carmo-RJ

CEP: 28640-000 | Telefone: (22) 20501746

E-mail: sec.obr@carmo.rj.gov.br





CARMO

P R E F E I T U R A

NATHAN XAVIER DE ARAUJO
FISCAL DO USO DO SOLO E CONSTRUÇÕES URBANAS
FISCAL DA OBRA

COMPROMISSO COM O PRESENTE,
VISÃO PARA O FUTURO



Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Infraestrutura

End.: Rua Martinho Campos, nº 35, Centro, Carmo-RJ

CEP: 28640-000 | Telefone: (22) 20501746

E-mail: sec.obr@carmo.rj.gov.br

