

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

10/04/2025

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS, RUA 01, RUA 02 E RUA PEREIRA DE CARVALHO, DISTRITO DE PORTO VELHO DO CUNHA, E, RUA PROF. LEDA RIBEIRO, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CARMO-RJ.

| | |
|---------------------------------|---|
| Obra: | Pavimentação e Drenagem |
| Endereço: | Rua 01, Rua 02 e Rua Pereira de Carvalho, Distrito de Porto Velho do Cunha, e, Rua Prof. Leda Ribeiro, Bairro Centro, no Município de Carmo-RJ. |
| Empresa: | Angular Engenharia e Construções LTDA |
| ART ou RRT de Execução: | 2020230047677 |
| Numero do contrato: | 0055/2023 |
| Nº da concorrência: | 0012/2022 |
| Nº da ordem de serviço: | 0014/2023 |
| Prazo inicial: | 09 meses |
| Início: | 14/08/2023 |
| Valor: | R\$ 665.159,71 |
| Termos aditivos: | Valor - R\$ 88.840,55 |
| Prazo da obra cronograma: | 14/08/2023 |
| Prazo do contrato: | 14/05/2024 |
| Valores Pagos: | R\$ 556.123,96 |
| Percentual executado: | 74,55% |
| Fiscal da Obra: | Nathan Xavier de Araujo |
| Portaria de Nomeação de Fiscal: | PORTARIA Nº 309/2025 |
| Tipo de recurso: | Convênio |
| Situação atual da obra: | Em execução |
| Placa de obra? | Sim |





