

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL DE OBRA

Data da vistoria:	22/11/2022
Obra:	Obra de construção de uma unidade de educação infantil, localizada na Rua Isaura Maia de Souza, nº360, Bairro Ave Maria, no Município de Carmo-RJ.
Endereço:	Bairro Ave Maria, Rua Isaura Maia de Souza, nº360, Município de Carmo-RJ.
Empresa:	ANGULAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ART ou RRT de Execução:	2020220231558
Numero do contrato:	0519/2022
Numero da tomada de preço:	0006/2022
Numero da ordem de serviço:	001/2022
Prazo:	08 meses
Início:	26/09/2022 (de acordo com a Ordem de Serviço)
Término:	26/05/2023
Valor:	R\$ 850.826,50
Termos aditivos:	-
Valores Pagos:	R\$ 92.850,47(Primeira Medição)
Percentual executado:	10,91%
Fiscal da Obra:	Nathan Xavier de Araujo
Portaria de Nomeação de Fiscal:	PORTARIA Nº 308/2022
ART ou RRT de Fiscalização:	-
Tipo de Recurso	Recurso Próprio (SME)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO













Carmo, 29 de Novembro de 2022

NATHAN XAVIER DE ARAUJO
FISCAL DO USO DO SOLO E CONSTRUÇÕES URBANAS
FISCAL DA OBRA