

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL DE OBRA

Data da vistoria:	22/11/2022
Obra:	Obra de adequação e reforma da Escola Municipal Barra de São Francisco, na Rua Sebastião Ferreira da Costa, nº200, Barra de São Francisco, Município de Carmo-RJ.
Endereço:	Distrito Barra de São Francisco, Rua Sebastião Ferreira da Costa, nº200, Município de Carmo-RJ.
Empresa:	PMV CONSTRUÇÕES LTDA
ART ou RRT de Execução:	2020220238416
Numero do contrato:	0521/2022
Numero da tomada de preço:	0005/2022
Numero da ordem de serviço:	003/2022
Prazo:	04 meses
Início:	10/10/2022 (de acordo com a Ordem de Serviço)
Término:	10/02/2023
Valor:	R\$ 184.310,97
Termos aditivos:	-
Valores Pagos:	R\$ 28.104,09 (Primeira Medição – 28/11/22)
Percentual executado:	15,24%
Fiscal da Obra:	Nathan Xavier de Araujo
Portaria de Nomeação de Fiscal:	PORTARIA Nº 345/2022
ART ou RRT de Fiscalização:	2020220287362
Tipo de Recurso	Recurso Próprio (SME)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO













Carmo, 29 de Novembro de 2022

NATHAN XAVIER DE ARAUJO
FISCAL DO USO DO SOLO E CONSTRUÇÕES URBANAS
FISCAL DA OBRA