

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL DE OBRA

Data da Vistoria:	
Obra:	Construção de rede de água Pluvial e esgoto - Bairro Influencia - Carmo RJ
Endereço:	Bairro Influencia - Carmo RJ
Contratada:	ECONSTRUR CONSTRUÇÕES EIRELI
Recurso:	Próprio
Nº Contrato:	0154/2021
Nº T.P.:	0007/2021
Nº O.S.:	004/2021 Em 31/08/2021
Valor	Inicial R\$ 204.798,99 Final R\$ 204.785,78
Duração	Inicial: 3 meses a partir data contrato e empenho - 16/08/2021 Final: 3+3+3+3 meses - total 12 meses
Início:	16/08/2021
Termo:	03/09/2022
% executado:	100,00%
Fiscal Obra	Vanessa da Cruz Gomes
Portaria Nomeação:	660/2021

FOTOGRAFIA

ANTES E DURANTE







Vanessa da Cruz Gomes
Engenheira Civil
Fiscal da Obra