

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL DE OBRA

Data da Vistoria:	
Obra:	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM CONCRETO E DO CORRIMÃO DA ESCADA DO BAIRRO VAL PARAÍSO
Endereço:	5 Ruas do Bairro Val Paraíso
Contratada:	Alessandro de Oliveira Serviços em Geral EIRELI
Recurso:	Próprio
Nº Contrato:	0475/2021
Convite nº	0002/2021
Nº O.S.:	001/2022 Em 04/01/2022
Valor	Inicial R\$ 166.799,66 Final R\$ 126.971,34 Supressão : R\$ 39.828,32
Duração	Inicial: 3 meses a partir data contrato e empenho - 04/01/2022
Início:	04/01/2022
Termino:	25/03/2022 Obra teve paralização de aproximadamente 6 meses, sendo finalizado o processo de medição e rerratificação em 20/09/22
% executado:	100,00%
Fiscal Obra	Vanessa da Cruz Gomes
Portaria Nomeação:	

FOTOGRAFIA

CONCLUSÃO OBRA







Vanessa da Cruz Gomes
Engenheira Civil
Fiscal da Obra