

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL DE OBRA**

Data da Vistoria:	31/01/2023
Obra:	Contratação de empresa especializada para construção de uma unidade de Educação Infantil localizada no Distrito da Influencia
Endereço:	Estrada Carmo X Alem Paraiba, Nº 813 - Influencia - Carmo RJ
Contratada:	ANGULAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Recurso:	Recurso Proprio da Educação
Nº Contrato:	0730/2022
Nº T.P.:	0016/2022
Nº O.S.:	005/2022 de 03/01/2023
Valor	1.011.644,42
Duração	8 Meses
Início:	03/01/2023
Previsão Termino:	03/09/2023
% executado:	6,24%
Fiscal Obra	Vanessa da Cruz Gomes
Portaria Nomeação:	379/2022
Situação:	<b>Serviços preliminares Administração e Demolições. Aguardando retirada de árvores pela prefeitura</b>

**FOTOGRAFIA**



\_\_\_\_\_  
Vanessa da Cruz Gomes  
Engenheira Civil  
Fiscal da Obra