

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL DE OBRA

Datas da Vistorias:	12/12/22, 15/12/22 e 01/01/2023
Obra:	Execução de Obras de Reforma da Saída da Rede de Drenagem, localizada na Rua Celso Carrilho de Faria, Centro, Carmo/RJ
Endereço:	Rua Celso Carrilho de Faria, Centro, Carmo/RJ.
Contratada:	ANGULAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Recurso:	Próprio
Nº Contrato:	0554/2022
Nº T.P:	0009/2022 de 26/07/2022
Nº O.S.:	008/2022 de 31/10/22
Valor	112.722,02 (Cento e doze mil setecentos e vinte e dois reais, e dois centavos).
Duração	5 meses
Início:	31/10/2022
Previsão Término:	07/03/2023
% executado:	45,00%
Fiscal Obra	Vanessa da Cruz Gomes
Portaria Nomeação:	377/2022
Situação:	Obra paralisada devido a interferência das fortes chuvas, e com isso, a necessidade de alteração no projeto inicial

FOTOGRAFIA



