


RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL DE OBRA

Data da vistoria:	02/02/2023
Obra:	Obra de pavimentação de ruas em pavimento intertravado localizado no Bairro Ave Maria, no conjunto habitacional Dr. Carlos de Araujo Braz e na Rua Julio Souza Abreu no Município do Carmo-RJ
Endereço:	Bairro Ave Maria, no conjunto habitacional Dr. Carlos de Araujo Braz e na Rua Julio Souza Abreu no Município do Carmo-RJ
Empresa:	ANGULAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ART ou RRT de Execução:	ART - 2020220239272
Numero do contrato:	0525/2022
Numero da tomada de preço:	0008/2022
Numero da ordem de serviço:	007/2022
Prazo:	05 meses
Início:	10/10/2022 (de acordo com a Ordem de Serviço)
Término:	10/03/2023
Valor:	R\$ 152.395,59
Termos aditivos:	-
Valores Pagos:	R\$ 64.454,00 (Primeira Medição – 17/11/22) R\$ 72.918,50 (Segunda Medição – 19/01/2023)
Percentual executado:	90,14%
Fiscal da Obra:	Gabriella Serrazina Pinheiro
Portaria de Nomeação de Fiscal:	PORTARIA Nº 310/2022
ART ou RRT de Fiscalização:	RRT - 12600392
Tipo de recurso:	Recurso próprio

Carmo, 02 de Fevereiro de 2023

GABRIELLA SERRAZINA PINHEIRO
ARQUITETA
FISCAL DA OBRA




P R E F E I T U R A
C A R M O
C i d a d e B e l a

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
OBRAS
HABITAÇÃO e
INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO






P R E F E I T U R A
C A R M O
C i d a d e B e l a

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
OBRAS
HABITAÇÃO e
INFRAESTRUTURA






P R E F E I T U R A
C A R M O
C i d a d e B e l a

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
OBRAS
HABITAÇÃO e
INFRAESTRUTURA





P R E F E I T U R A
C A R M O
C i d a d e B e l a

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
OBRAS
HABITAÇÃO e
INFRAESTRUTURA





Carmo, 02 de Fevereiro de 2023

GABRIELLA SERRAZINA PINHEIRO
ARQUITETA
FISCAL DA OBRA