


RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL DE OBRA

| | |
|---------------------------------|---|
| Data da vistoria: | 03/03/2023 |
| Obra: | Obra de adequação e reforma da Escola Municipal Barra de São Francisco, na Rua Sebastião Ferreira da Costa, nº200, Barra de São Francisco, Município de Carmo-RJ. |
| Endereço: | Distrito Barra de São Francisco, Rua Sebastião Ferreira da Costa, nº200, Município de Carmo-RJ. |
| Empresa: | PMV CONSTRUÇÕES LTDA |
| ART ou RRT de Execução: | 2020220238416 |
| Numero do contrato: | 0521/2022 |
| Numero da tomada de preço: | 0005/2022 |
| Numero da ordem de serviço: | 003/2022 |
| Prazo: | 04 meses |
| Início: | 10/10/2022 (de acordo com a Ordem de Serviço) |
| Término: | 10/02/2023 |
| Valor: | R\$ 184.310,97 |
| Termos aditivos: | Aditivo de prazo – 21/03/2023 |
| Valores Pagos: | R\$141.455,54 |
| Percentual executado: | 76,74% |
| Fiscal da Obra: | Nathan Xavier de Araujo |
| Portaria de Nomeação de Fiscal: | PORTARIA Nº 345/2022 |
| ART ou RRT de Fiscalização: | 2020220287362 |
| | |



P R E F E I T U R A
CARMO
Cidade Bela

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
OBRAS
HABITAÇÃO e
INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





P R E F E I T U R A
C A R M O
C i d a d e B e l a

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
OBRAS
HABITAÇÃO e
INFRAESTRUTURA





P R E F E I T U R A
C A R M O
C i d a d e B e l a

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
OBRAS
HABITAÇÃO e
INFRAESTRUTURA







Carmo, 03 de Março de 2023

Nathan Xavier de Araujo
Fiscal de Uso do Solo e Construção Urbana
Secretaria Mun. de Obras, Habitação e Infraestrutura
Matrícula. n° 3647

NATHAN XAVIER DE ARAUJO
FISCAL DO USO DO SOLO E CONSTRUÇÕES URBANAS
FISCAL DA OBRA