

## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL DE OBRA

|                                        |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Data da vistoria:</b>               | <b>18/04/2023</b>                                                                                                                                               |
| <b>Obra:</b>                           | Execução do muro de contenção, localizada na Rua Carmina Maria da Conceição, S/N, trecho final próximo à Rua Aristeu de Sá, bairro Ulisses Lengruber – Carmo/RJ |
| <b>Endereço:</b>                       | Rua Carmina Maria da Conceição, S/N, trecho final próximo à Rua Aristeu de Sá, bairro Ulisses Lengruber – Carmo/RJ                                              |
| <b>Empresa:</b>                        | Angular Engenharia e Construções LTDA                                                                                                                           |
| <b>ART ou RRT de Execução:</b>         | ART 2020230076089                                                                                                                                               |
| <b>Numero do contrato:</b>             | 0192/2022                                                                                                                                                       |
| <b>Numero da tomada de preço:</b>      | 0014/2022                                                                                                                                                       |
| <b>Numero da ordem de serviço:</b>     | 003/2023                                                                                                                                                        |
| <b>Prazo:</b>                          | 02 meses                                                                                                                                                        |
| <b>Início:</b>                         | 06/03/2022 (de acordo com a Ordem de Serviço)                                                                                                                   |
| <b>Término:</b>                        | 06/05/2023                                                                                                                                                      |
| <b>Valor:</b>                          | R\$ 68.404,34                                                                                                                                                   |
| <b>Termos aditivos:</b>                | -                                                                                                                                                               |
| <b>Valor total após aditivos:</b>      | -                                                                                                                                                               |
| <b>Prazo Final após aditivos:</b>      | -                                                                                                                                                               |
| <b>Valores Pagos:</b>                  | -                                                                                                                                                               |
| <b>Percentual executado:</b>           | 100%                                                                                                                                                            |
| <b>Fiscal da Obra:</b>                 | Louise Melina Calado Lanate                                                                                                                                     |
| <b>Portaria de Nomeação de Fiscal:</b> | PORTARIA Nº 0119/2022                                                                                                                                           |
| <b>ART ou RRT de Fiscalização:</b>     | RRT - 12899498                                                                                                                                                  |
| <b>Tipo de recurso:</b>                | Recurso Próprio                                                                                                                                                 |

CARMO, 18 DE ABRIL DE 2023

---

LOUISE MELINA CALADO LANATE  
ARQUITETA  
MAT.:3723  
FISCAL DA OBRA  
PORTARIA Nº 0119/2022

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**







CARMO, 18 DE ABRIL DE 2023

---

LOUISE MELINA CALADO LANATE  
ARQUITETA  
MAT.:3723  
FISCAL DA OBRA  
PORTARIA Nº 0119/2022