

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

29/05/2023

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - BAIRRO SOL MAIOR

Obra:	Execução de Obras de Pavimentação e Drenagem - Bairro Sol Maior, Carmo/RJ.
Endereço:	Parte da Rua José Cassane Soares, Bairro Sol Maior, Carmo/RJ
Contratada:	R H SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nº Contrato:	0629/2022
Nº T.P:	0010/2022
Nº O.S.: NOVA OS:	001/2023 de 23/01/2023
Valor:	342.831,36 (Trezentos e quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos).
Tipo Recurso:	Próprio
Duração	4 Meses
Início:	23/01/2023
Previsão Terminó:	23/05/2023
Percentual executado:	100,00%
Fiscal Obra até 17/04/2023	Vanessa da Cruz Gomes - Port.: 379/2022
Fiscal Obra a partir de 18/04/2023	Gabriella Serrazina Pinheiro – Port.:156/2023
Situação atual da obra:	Obra finalizada. Já foi assinado o termo de aceite provisório. Falta o termo de aceite definitivo.
Placa de obra?	Sim, porém já foi removida após a conclusão das obras.





