

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL DE OBRA

Data da vistoria:	24/05/2023
Obra:	Obra de construção de uma unidade de educação infantil, localizada na Rua Isaura Maia de Souza, nº360, Bairro Ave Maria, no Município de Carmo-RJ.
Endereço:	Bairro Ave Maria, Rua Isaura Maia de Souza, nº360, Município de Carmo-RJ.
Empresa:	ANGULAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ART ou RRT de Execução:	2020220231558
Numero do contrato:	0519/2022
Numero da tomada de preço:	0006/2022
Numero da ordem de serviço:	001/2022
Prazo:	08 meses
Início:	26/09/2022 (de acordo com a Ordem de Serviço)
Término:	26/07/2023
Valor:	R\$ 850.826,50 + ADITIVO (R\$28.858,07)
Termos aditivos:	1º Termo Aditivo de Valor e Prazo = R\$28.858,07 e prorrogação de 60 dias
Valores Pagos:	R\$94.203,59 (Primeira Medição – 31/10/2022) R\$87.277,31 (Segunda Medição - 07/12/2022) R\$117.876,19 (Terceira Medição – 02/02/2023) R\$70.928,26 (Quarta Medição - 07/03/2023) R\$69.355,59 (Quinta Medição – 17/03/2023) R\$72.869,47 (Sexta Medição – 27/04/2023) R\$176.747,52 (Sétima Medição – 24/05/2023)
Percentual executado:	78,35% (Incluindo contrato + Termos Aditivos)
Fiscal da Obra:	Nathan Xavier de Araujo
Portaria de Nomeação de Fiscal:	PORTARIA Nº 308/2022
ART ou RRT de Fiscalização:	ART - 2020230088965




PREFEITURA
CARMO
Cidade Bela

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
**OBRAS
HABITAÇÃO e
INFRAESTRUTURA**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO






P R E F E I T U R A
C A R M O
C i d a d e B e l a

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
OBRAS
HABITAÇÃO e
INFRAESTRUTURA







P R E F E I T U R A
C A R M O
C i d a d e B e l a

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
OBRAS
HABITAÇÃO e
INFRAESTRUTURA





Carmo, 30 de maio de 2023

NATHAN XAVIER DE ARAUJO
FISCAL DO USO DO SOLO E CONSTRUÇÕES URBANAS
FISCAL DA OBRA