

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

Obra:	Construção de muro de contenção, na Rua José Joaquim da Cunha no bairro Jardim Centenário, no município de Carmo-RJ.
Endereço:	Rua José Joaquim da Cunha no bairro Jardim Centenário, no município de Carmo-RJ.
Empresa:	ATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA
ART ou RRT de Execução:	2020230176530
Número do contrato:	00594/2023
Número da tomada de preço:	0013/2023
Número da ordem de serviço:	0012/2023
Prazo:	03 meses + 06 meses TA
Início:	13/07/2023 (de acordo com a Ordem de Serviço)
Término:	13/04/2024
Valor:	R\$ 448.297,49 + R\$ 79.231,27 TA
Termos aditivos:	Prazo e valor
Valores Pagos:	R\$ 389.042,20
Percentual executado:	73,75%
Fiscal da Obra:	Nathan Xavier de Araujo



