

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS
DATA 06/09/2024

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, à Rua José Cassane, Rua
Manoel José de Moraes e Travessa Lucas Rocha Xavier, no Bairro Sol Maior, no
Município de Carmo-RJ

Obra:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
Endereço:	Rua José Cassane, Rua Manoel José de Moraes e Travessa Lucas Rocha Xavier, no Bairro Sol Maior, no Município de Carmo-RJ
Empresa:	RH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
ART ou RRT de Execução:	2020240250289
Número do contrato:	0493/2024
Nº da concorrência:	0002/2024
Nº da ordem de serviço:	0004/2024 (SMOHI)
Prazo inicial:	03 meses
Início:	15/08/2024
Valor:	R\$ 219.600,00
Termos aditivos:	-
Prazo da obra cronograma:	15/11/2024 15/11/2024
Prazo do contrato:	15/11/2024
Valores Pagos:	-
Percentual executado:	16,50 %
Fiscal da Obra:	THAYNA FERREIRA POLICIANO
Portaria de Nomeação de Fiscal:	PORTARIA Nº 0209/2024
Tipo de recurso:	RECURSO PRÓPRIO
Situação atual da obra:	Em execução
Placa de obra?	NO LOCAL

EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

Valor Total da Obra: R\$ 219.600,00
Local: Bairro Sol Maior
Município: Carmo-RJ
Objeto: Execução de obra de pavimentação e drenagem, à Rua José Cassane, Rua Manoel José de Moraes e Travessa Lucas Rocha Xavier, no Bairro Sol Maior, no Município de Carmo-RJ.

Agentes Participantes: Prefeitura Municipal de Carmo
Início da Obra: 15/08/2024
Término Da Obra: 12/11/2024
Empresa Contratada: RH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Responsável Técnico: Vitor Gome de Oliveira
CREA/RJ: 2001107027
ART: 2020240250389

 **PREFEITURA**
CARMO
Cidade Bela

SECRETARIA
MUNICIPAL DE
**OBRAS
HABITAÇÃO e
INFRAESTRUTURA**













