

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

06/09/2024

MURO DE DIVISA NA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA OLGA FERREIRA DUARTE

Obra:	Muro De Divisa Na Creche Municipal Professora Olga Ferreira Duarte
Endereço:	Rua Agostinho Lemgruber, 420, Boa Ideia, Município do Carmo-RJ
Empresa:	TECHSTEEL LTDA
ART ou RRT de Execução:	ART - 2020230217422
Numero do contrato:	0539/2023
Numero da tomada de preço:	0009/2023
Numero da ordem de serviço:	004/2023
Prazo inicial:	04 meses
Início:	03/07/2023
Valor:	R\$ 174.925,81
Termos aditivos:	1º TA: prazo (+90dias) 2º TA: prazo (+90dias) e valor (+R\$20.584,53)
Prazo final após aditivos:	TA1: 03/02/2024: TA2: 03/05/2024
Valor final após aditivos:	R\$ 195.510,34
Valores Pagos:	R\$ 61.754,33 (Primeira Medição – 27/09/2023) R\$ 18.971,66 (Segunda Medição – 09/01/2024) R\$ 80.775,35 (Terceira Medição – 29/07/2024) Total pago: R\$ 161.501,34
Percentual executado:	82,60%
Fiscal da Obra:	Allisson Carvalho Silva
Portaria de Nomeação de Fiscal:	PORTARIA Nº 164/2024
Tipo de recurso:	Recurso próprio
Situação atual da obra:	Em execução
Placa de obra?	Sim









