



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS
24/03/2026

Obra de Reforma, Ampliação e Adequação da Casa do Caminho

| | |
|---------------------------------|---|
| Data da vistoria: | 24/03/2026 |
| Obra: | Obra de Reforma, ampliação e adequação da Casa do Caminho |
| Endereço: | Rua Amâncio da Silva Porto, nº47, Boa Ideia, Carmo-RJ |
| Empresa: | RH Serviços e Empreendimentos Ltda |
| ART ou RRT de Execução: | ART 2020240320996 |
| Número do contrato: | 0578/2024 |
| Nº da concorrência: | 0004/2024 |
| Nº da ordem de serviço: | 0006/2024 |
| Prazo inicial: | 12 meses |
| Início: | 24/09/2024 |
| Termo aditivo: | 1º Termo aditivo (de prazo e valor) – Prazo do término: 24/11/2025 – R\$ 32.091,81 2º Termo aditivo (de prazo) – Prazo do término: 08/06/2026 3º Termo aditivo (de valor) – R\$ 90.683,78 |
| Término: | 08/06/2026 |
| Valor total após aditivo: | R\$ 626.175,59 |
| Valores Pagos: | R\$ 340.395,70 |
| Percentual executado: | 54% |
| Fiscal da Obra: | Lídia de Moraes Lutterbach Pereira |
| Portaria de Nomeação de Fiscal: | PORTARIA Nº 396/2025 |
| Tipo de recurso: | Recurso Próprio |
| Situação atual da obra: | Em execução |

COMPROMISSO COM O PRESENTE,
VISÃO PARA O FUTURO













COMPROMISSO COM O PRESENTE,
VISÃO PARA O FUTURO



Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Infraestrutura

End.: Rua Martinho Campos, nº 35, Centro, Carmo-RJ

CEP: 28640-000 | Telefone: (22) 20501746

E-mail: sec.obr@carmo.rj.gov.br





COMPROMISSO COM O PRESENTE,
VISÃO PARA O FUTURO

Lídia de Moraes Lutterbach Pereira
Fiscal de obras – Portaria nº 396/2025



Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Infraestrutura

End.: Rua Martinho Campos, nº 35, Centro, Carmo-RJ

CEP: 28640-000 | Telefone: (22) 20501746

E-mail: sec.obr@carmo.rj.gov.br

