

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

10/04/2025

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, À RUA JOSÉ CASSANE, RUA MANOEL JOSÉ DE MORAES E TRAVESSA LUCAS ROCHA XAVIER, NO BAIRRO SOL MAIOR, NO MUNICÍPIO DE CARMO-RJ.

Obra:	Pavimentação e Drenagem
Endereço:	Rua José Cassane, Rua Manoel José De Moraes E Travessa Lucas Rocha Xavier, No Bairro Sol Maior, No Município De Carmo-RJ.
Empresa:	RH Serviços e Empreendimentos LTDA
ART ou RRT de Execução:	
Numero do contrato:	0493/2024
Nº da concorrência:	0002/2024
Nº da ordem de serviço:	004/2024
Prazo inicial:	03 meses
Início:	15/08/2024
Valor:	R\$ 219.600,00
Termos aditivos:	
Prazo da obra cronograma:	15/08/2024
Prazo do contrato:	15/11/2024
Valores Pagos:	R\$ 219.600,00
Percentual executado:	100%
Fiscal da Obra:	Nathan Xavier de Araujo
Portaria de Nomeação de Fiscal:	PORTARIA Nº 309/2025
Tipo de recurso:	Recurso Próprio
Situação atual da obra:	Finalizada (com correções a serem feitas pela empresa)
Placa de obra?	Sim



