

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS
10/04/2025

OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO DE SAÚDE,
NO BAIRRO ULISSES LENG RUBER, NO MUNICÍPIO DE CARMO-
RJ.

Obra:	Ponto de Apoio de Saúde
Endereço:	Bairro Ulisses Lengruber, no Município de Carmo-RJ.
Empresa:	Construtora MDM LTDA
ART ou RRT de Execução:	2020240101159
Numero do contrato:	0369/2023
Nº da concorrência:	0002/2023
Nº da ordem de serviço:	0001/2024
Prazo inicial:	04 meses
Início:	04/04/2024
Valor:	R\$ 736.743,78
Termos aditivos:	
Prazo da obra cronograma:	04/04/2024
Prazo do contrato:	04/08/2024
Valores Pagos:	R\$ 359.358,35
Percentual executado:	48,77%
Fiscal da Obra:	Nathan Xavier de Araujo
Portaria de Nomeação de Fiscal:	PORTARIA Nº 299/2025
Tipo de recurso:	Convênio
Situação atual da obra:	Em andamento
Placa de obra?	Sim









