

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL DE OBRA

Data da Vistoria:	30/11/2022
Obra:	Execução de Obras de Substituição da rede de drenagem da Rua Jorge Ribeiro do Vale, Bairro Boa Ideia, Carmo/RJ.
Endereço:	Rua Jorge Ribeiro do Vale, Bairro Boa Ideia, Carmo/RJ.
Contratada:	R H SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Recurso:	Próprio
Nº Contrato:	625/2022
Nº T.P.:	0011/2022
Nº O.S.:	009/2022 em 10/11/2022
Valor	27.933,26
Duração	2 meses a partir data contrato e empenho - 10/11/2022
Início:	23/11/2022
Previsão Término:	10/01/2023
% executado:	47,04%
Fiscal Obra	Vanessa da Cruz Gomes
Portaria Nomeação:	

FOTOGRAFIA



ANTES



ANTES



ANTES



ANTES



LOCAL DETERMINADO PARA O FINAL DA REDE DE DRENAGEM, E TAMBÉM UMA DAS CAIXAS



2022/11/30 09:45



DIA 30/11/2022





Vanessa da Cruz Gomes
Engenheira Civil
Fiscal da Obra