

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL DE OBRA

Data da Vistoria:	30/01/2023
Obra:	Execução de Obras de Substituição da rede de drenagem da Rua Jorge Ribeiro do Vale, Bairro Boa Ideia, Carmo/RJ.
Endereço:	Rua Jorge Ribeiro do Vale, Bairro Boa Ideia, Carmo/RJ.
Contratada:	R H SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Recurso:	Próprio
Nº Contrato:	625/2022
Nº T.P:	0011/2022
Nº O.S.:	009/2022 em 10/11/2022
Valor	27.933,26
Duração	2 meses a partir data contrato e empenho - 10/11/2022
Inicio:	23/11/2022
Previsão Termino:	10/01/2023 Aditivo de Prazo: 60 dias Nova Previsão de término: 10/03/23
% executado:	100,00%
Fiscal Obra	Vanessa da Cruz Gomes
Portaria Nomeação:	378/2022

FOTOGRAFIA























Vanessa da Cruz Gomes Engenheira Civil

Fiscal da Obra