

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS**DATA: 06/09/24****CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO DE SAÚDE, no Bairro Ulisses
Lengruber Município de Carmo -RJ**

Obra:	CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO DE SAÚDE, no Bairro Ulisses Lengruber no Município de Carmo-RJ
Endereço:	Rua Adalberto Pires da Silva (antiga Rua C), s/nº, Morro do Estado Carmo - RJ
Empresa:	CONSTRUTORA MDM LTDA
ART ou RRT de Execução:	2020240101159
Número do contrato:	0369/2023
Nº da concorrência:	002/2023
Nº da ordem de serviço:	001/2024 (SMS)
Prazo inicial:	18 MESES
Início:	04/04/2024
Valor:	R\$ 736.743,78
Termos aditivos:	
Prazo da obra	04/10/2025
cronograma:	04/10/2025
Prazo do contrato:	04/10/2025
Valores Pagos:	R\$ 145.736,28
Percentual executado:	19,78%
Fiscal da Obra:	Allisson Carvalho Silva
Portaria de Nomeação de Fiscal:	148/2024
Tipo de recurso:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Situação atual da obra:	Em execução
Placa de obra?	No local.















