

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

10/04/2025

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS, RUA JOÃO CARVALHO JR., BAIRRO BOM PASTOR, RUA JOSÉ LUIZ CONTE, BAIRRO CENTRO, E, RUA DO CONJUNTO HABITACIONAL SILVESTRE LEMOS FERREIRA, BAIRRO VAL PARAÍSO, NO MUNICÍPIO DE CARMO-RJ

| | |
|---------------------------------|--|
| Obra: | Pavimentação e Drenagem |
| Endereço: | Rua João Carvalho Jr., Bairro Bom Pastor, Rua José Luiz Conte, Bairro Centro, e, Rua do Conjunto Habitacional Silvestre Lemos Ferreira, Bairro Val Paraíso, no Município de Carmo-RJ |
| Empresa: | RH Serviços e Empreendimentos LTDA |
| ART ou RRT de Execução: | |
| Numero do contrato: | 0056/2023 |
| Nº da concorrência: | 0013/2022 |
| Nº da ordem de serviço: | 0017/2023 |
| Prazo inicial: | 08 meses |
| Início: | 21/12/2023 |
| Valor: | R\$ 701.201,79 |
| Termos aditivos: | Valor - R\$ 36.640,43 |
| Prazo da obra cronograma: | 21/12/2023 |
| Prazo do contrato: | 21/08/2024 |
| Valores Pagos: | R\$ 254.028,80 |
| Percentual executado: | 34,45% |
| Fiscal da Obra: | Nathan Xavier de Araujo |
| Portaria de Nomeação de Fiscal: | PORTARIA Nº 307/2025 |
| Tipo de recurso: | Convênio |
| Situação atual da obra: | Em execução |
| Placa de obra? | Sim |



