

## **RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS**

**06/09/2024**

Construção de uma Quadra de Esportes na Creche Escola M. Yolanda  
Marques Curty

Obra:	Construção de uma Quadra de Esportes na Creche Escola M. Yolanda Marques Curty
Endereço:	Rua Carolina França, s/nº, Bairro Bom Pastor, Carmo - RJ
Empresa:	RH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
ART ou RRT de Execução:	2020240215749
Número do contrato:	0428/2024
Nº da concorrência:	0001/2024
Nº da ordem de serviço:	002/2024 (SME)
Prazo inicial:	08 meses
Início:	11/07/24
Valor:	R\$ 1.000.000,00
Termos aditivos:	-
Prazo da obra cronograma:	11/03/2025
Prazo do contrato:	11/03/2025
Valores Pagos:	R\$ 129.119,37
Percentual executado:	15,35 %
Fiscal da Obra:	THAYNA FERREIRA POLICIANO
Portaria de Nomeação de Fiscal:	PORTARIA Nº 207/2024
Tipo de recurso:	Próprio
Situação atual da obra:	Em execução
Placa de obra?	No local

















