RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS
29/05/2023

OBRA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL OLGA FERREIRA DUARTE

Obra:	Obra reforma da Creche Municipal Olga Ferreira Duarte
Endereço:	Rua Agostinho Lengruber, nº 420, Bairro Boa Ideia, no Município do Carmo-RJ
Empresa:	R.H, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
ART ou RRT de Execução:	ART - 12435996
Numero do contrato:	0520/2022
Numero da tomada de preço:	0007/2022
Numero da ordem de serviço:	002/2022
Prazo inicial:	04 meses
Início:	26/09/2022 (de acordo com a Ordem de Serviço)
Valor:	R$ 153.475,33
Termos aditivos:	1º Termo Aditivo de Valor e Prazo = R$ 51.266,11 e prorrogação de 60 dias (até 26/03/2023) 2° Termo Aditivo de Valor e Prazo = R$2.388,82 e prorrogação de 60 dias (até 26/05/2023) 3º Termo Aditivo de Prazo: prorrogação de 60 dias (até 26/07/2023)
Valor total após aditivos:	R$ 207.130,26
Prazo Final após aditivos:	26/07/2023
Valores Pagos:	R$ 54.140,23 (Primeira Medição - 04/11/2022) R$ 40.890,56 (Segunda Medição - 21/12/2022) R$ 20.236,00 (Terceira Medição - 08/02/2023) R$ 28.488,59 (Quarta Medição - 28/02/2023) R$ 55.653,39(Quinta Medição – 04/05/2023)
Percentual executado:	96,27% (Incluindo contrato + Termos Aditivos)
Fiscal da Obra:	Gabriella Serrazina Pinheiro
Portaria de Nomeação de Fiscal:	PORTARIA Nº 309/2022
ART ou RRT de Fiscalização:	RRT - 12600510
Tipo de recurso:	Recurso Próprio / SME
Situação atual da obra:	Finalizou o portão e estão assentando as pastilhas que faltavam.
Placa de obra?	Sim