RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS
12/01/2024

REFORMA COMPLEMENTAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZA DE ARAUJO BRAZ, NO DISTRITO CÓRREGO DA PRATA

Obra:	Reforma Complementar Na Escola Municipal Luiza De Araujo Braz, No Distrito Córrego Da Prata
Endereço:	Distrito Córrego Da Prata
Empresa:	MC Rodrigues Serviços e Empreendimentos LTDA ME
ART ou RRT de Execução:	ART - 2020230136519
Numero do contrato:	0418/2023
Numero da tomada de preço:	0003/2023
Numero da ordem de serviço:	002/2023
Prazo inicial:	04 meses
Início:	22/05/2023
Valor:	R$ 154.263,56
Termos aditivos:	1º TA: prazo (+ 60dias) 2º TA: prazo (+ 90 dias)
Prazo final após aditivos:	22/02/2024
Valores Pagos:	R$ 39.752,55 (Primeira Medição – 09/08/2023) R$ 36.159,35 (Segunda Medição – 12/09/2023) R$ 16.655,11 (Terceira Medição – 16/11/2023) Total pago: R$ 92.567,01
Percentual executado:	60,01%
Fiscal da Obra:	Gabriella Serrazina Pinheiro
Portaria de Nomeação de Fiscal:	PORTARIA Nº 238/2023
Tipo de recurso:	Recurso próprio
Situação atual da obra:	Em execução
Placa de obra?	Sim

REFORMA COMPLEMENTAR
NA ESCOLA MUNICIPAL
LUIZA DE ARAÚJO BRAZ
CARMO
EDUCAÇÃO