PREFEITURA CARMO Cidade Bela | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS HABITAÇÃO e INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL DE OBRA

Data da vistoria:	09/09/2024
Obra:	Execução de obras de pavimentação e drenagem de ruas, Rua 01, Rua 02 e Rua Pereira de Carvalho, Distrito de Porto Velho do Cunha, e, Rua Professora Leda Ribeiro, Bairro Centro no município de Carmo-RJ.
Endereço:	Rua 01, Rua 02 e Rua Pereira de Carvalho, Distrito de Porto Velho do Cunha, e, Rua Professora Leda Ribeiro, Bairro Centro no município de Carmo-RJ.
Empresa:	ANGULAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
ART ou RRT de Execução:	2020230047677
Número do contrato:	0055/2023
Número da tomada de preço:	0012/2022
Número da ordem de serviço:	0014/2023
Prazo:	09 meses
Início:	14/08/2023 (de acordo com a Ordem de Serviço)
Término:	27/10/2024 (após o termo de aditivo de prazo)
Valor:	R$ 665.159,71
Termos aditivos:	-
Valores Pagos:	R$473.283,30
Percentual executado:	71,15%
Fiscal da Obra:	Nathan Xavier de Araujo

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL DE OBRA

Data da vistoria:	09/09/2024
Obra:	Execução de obras de Pavimentação e Drenagem de Ruas, Rua João Carvalho Júnior, Bairro Bom Pastor, Rua José Luiz Conte, Bairro Centro, e, Rua do Conjunto Habitacional Silvestre Lemos Ferreira, Bairro Val Paraíso no Município de Carmo-RJ.
Endereço:	Rua João Carvalho Júnior, Bairro Bom Pastor, Rua José Luiz Conte, Bairro Centro, e, Rua do Conjunto Habitacional Silvestre Lemos Ferreira, Bairro Val Paraíso no Município de Carmo-RJ.
Empresa:	RH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
ART ou RRT de Execução:	2020240014934
Número do contrato:	0056/2023
Número da tomada de preço:	0013/2022
Número da ordem de serviço:	0017/2023
Prazo:	08 meses
Início:	21/12/2023 (de acordo com a Ordem de Serviço)
Término:	21/04/2025 (após o termo de aditivo de prazo)
Valor:	R$ 701.201,79
Aditivo Valor:	R$ 36.640,43
Valores Pagos:	R$239.558,83
Percentual executado:	32,47%
Fiscal da Obra:	Nathan Xavier de Araujo

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Carmo, 10 de setembro de 2024